

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2024																
					2024				2025				2026				2027				2028
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
62	EXECUTION	644 jours	Mer 09.10.24	Jeu 10.06.27	EXECUTION																
63	Ouverture du chantier (si charges au permis remplies)	0 jour	Mer 09.10.24	Mer 09.10.24	09.10 Ouverture du chantier (si charges au permis remplies)																
64	Installation générale de chantier	20 jours	Jeu 17.10.24	Mer 13.11.24	17.10 Installation générale de chantier																
65	Palissade de chantier	10 jours	Jeu 17.10.24	Mer 30.10.24	17.10 Palissade de chantier																
66	Installation DT et sous-traitants	15 jours	Jeu 24.10.24	Mer 13.11.24	24.10 Installation DT et sous-traitants																
67	Déconstruction / Démolition	90 jours	Jeu 07.11.24	Mer 26.03.25	07.11 Déconstruction / Démolition																
68	Désamiantage des bâtiments	70 jours	Jeu 07.11.24	Mer 26.02.25	07.11 Désamiantage des bâtiments																
69	Démontage, démolition et évacuation de l'existant	70 jours	Jeu 05.12.24	Mer 26.03.25	05.12 Démontage, démolition et évacuation de l'existant																
70	Terrassements	232 jours	Jeu 27.02.25	Mar 17.02.26	27.02 Terrassements																
71	Décapage terre végétale	5 jours	Jeu 27.02.25	Mer 05.03.25	27.02 Décapage terre végétale																
72	Travaux spéciaux	90 jours	Jeu 06.03.25	Ven 11.07.25	06.03 Travaux spéciaux																
73	Terrassement	90 jours	Jeu 06.03.25	Ven 11.07.25	06.03 Terrassement																
74	Remblayages	20 jours	Mer 21.01.26	Mar 17.02.26	21.01 Remblayages																
75	PARKING	415 jours	Lun 23.06.25	Ven 19.03.27	23.06 PARKING																
76	Béton armé - Maçonnerie	142 jours	Lun 23.06.25	Mar 03.02.26	23.06 Béton armé - Maçonnerie																
77	Installations techniques	120 jours	Lun 07.09.26	Ven 05.03.27	07.09 Installations techniques																
78	Aménagements intérieurs	130 jours	Lun 07.09.26	Ven 19.03.27	07.09 Aménagements intérieurs																
79	BÂTIMENT A	350 jours	Mer 12.11.25	Mar 27.04.27	12.11 BÂTIMENT A																
80	BÂTIMENT B-C	341 jours	Mer 17.12.25	Mer 19.05.27	17.12 BÂTIMENT B-C																
81	BÂTIMENT D	352 jours	Mer 07.01.26	Jeu 10.06.27	07.01 BÂTIMENT D																
82	Aménagements extérieurs	140 jours	Ven 30.10.26	Jeu 27.05.27	30.10 Aménagements extérieurs																
83	LIVRAISONS	115 jours	Ven 08.01.27	Jeu 17.06.27	08.01 LIVRAISONS																